

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน								
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	43	19	24	-	-	18,221,100	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ								
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	4	-	4	-	-	0	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ								
3.1 (1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	-	1	-	-	0	กองสวัสดิการสังคม	
(2) แผนงาน เกษตร	1	-	1	-	-	0	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม								
4.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์	6	2	4	-	-	25,000	กองสวัสดิการสังคม / สำนักปลัด	
4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	-	6	-	-	0	กองสวัสดิการสังคม / สำนักปลัด	
4.3 (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	1		-	-	30,000	สำนักปลัด	
(2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	2	-	2	-	-	0	สำนักปลัด	
(3) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	2	1	1	-	-	35,000	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข								
5.1 แผนงาน สาธารณสุข	3	-	3	-	-	0	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร								
6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	-	-	1	-	0	สำนักปลัด	
6.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	2	2	-	-	-	60,000	สำนักปลัด	
6.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	2	-	2	-	-	0	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
7.1 แผนงาน การศึกษา	2	1	-	1	-	60,000	สำนักปลัด	
7.2 แผนงาน การศึกษา	5	-	5	-	-	0	สำนักปลัด	
7.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	1	4	1	-	20,000	สำนักปลัด/ กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
8.1 แผนงาน กีฬาและนันทนาการ	3	-	2	1	-	0	สำนักปลัด	
8.2 (1) แผนงาน เคนหะและชุมชน	2	-	2	-	-	0	สำนักปลัด	
(2) แผนงาน เกษตร	1	-	1	-	-	0	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น	93	27	62	4	-			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดบ้านนางอุบล เล็กตารา และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างราง ระบายน้ำ ปริมาณงาน ราง ระบายน้ำรูปตัว U ขนาด ปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			176,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย หลุมรัง 3 (บ้านบ่อเหียงซอย 4) ถึงบ้านป่าหีและพวก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองขามถึง บ้านหนองไก่อ๋วม หมู่ที่ 3 บ้านงาม	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 587 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 352.2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรังกำหนด	✓				403,000	360,000	43,000	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ ม่วงแก้ว ถึง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายจิ้น เกิดแย้ม และพวก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				400,000	399,000	1,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
6	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายซอยบ้านนาง จำปี ถึง บ้านนางมณเฑียร และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการราย ละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				400,000	370,000	30,000	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร้านขายวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				400,000	399,500	500	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 21 หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ชุม	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านแจ้แอด ถึง บ้านนายชาติรี ถาวรพานิช หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
10	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายซอยบ้านนายเด ชา แซ่ฉั่ว และพวก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณ งาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.2 เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			473,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังทอง ถึง บ้านยาง สูง หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร โหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายปรีชา พะยอมหอม และพวก หมู่ที่ 13 บ้านงาม	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			265,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางชญาณิช ฐาพงษ์รัตนกร และพวก หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
14	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ จุดซอยจง เจริญ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาด ปากกว้าง 0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้งกำหนด		✓			986,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านยาง สูง (ตอน 3) หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			493,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เขาจันท์ ซอย 5 (สายไร่ แดง) หมู่ที่ 18 บ้านลำผางจันท์	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตาราง เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				400,000	392,000	8,000	
17	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง สายซอย หลุมรั้ง 18 (ซอยบ้านงาม) หมู่ที่ 13 บ้านงาม	จ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVER - LAY) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาด ยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				397,000	397,000	1,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านลำเหย ถึง บ้านงาม หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 746 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,730 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				2,326,000	1,721,000	605,000	
19	โครงการปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้าน จัดสรร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบเสียง ตามสาย ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเสียง ตามสาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามประมาณการและตามที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			150,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
20	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองเต็ง ถึง บ้าน สามยอด (ตอน 1) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค อนกรีต ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (OVER – LAY) กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			499,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
21	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านบ่อเหียง ถึง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 บ้าน บ่อเหียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				495,000	493,000	2,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
22	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายภายในตำบล หลุมรั้ง หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู และหมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงาน หมู่ ที่ 1 บ้านไร่เจริญ จำนวน 2 สายทาง - สายทางที่ 1 สายซอยหลังโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร - สายทางที่ 2 สายซอยบ้านนายณัฐพล ตั้งพงศพัฒนา และพวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา โดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู จำนวน 2 สายทาง - สายทางที่ 1 สายซอยบ้าน นายยุทธนา วันดี ถึง บ้านนายจิ้น เกิดแยม และ พวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาโดย เฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร - สายทางที่ 2 สายหน้าฟาร์มไก่ ถึง บ้านจัดสรร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข สายบ้านนายภิญโญ เขียงเงิน และพวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร รวมใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบทั้งหมด จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				244,000	242,000	2,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังทอง ถึง บ้านงาม หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				495,000	494,000	1,000	
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยหลุมรั้ง 30 หมู่ที่ 13 บ้านงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			485,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลุมรัง 23 (บ้านหนองไก่อ๋ม ซอย 1) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ๋ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด		✓			487,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
26	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณไร่นายประเสริฐ ตระกูลโอสถ และพวก หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 4 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรงแฉมแปญ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมฐานรากแบบแผ่ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ และ ติดตั้งถังกรองน้ำบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด		✓			497,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
27	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายซอยศักดิ์อรุณชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ๋ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				464,000	462,000	2,000	
28	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายจงเจริญใต้ ถึง จงเจริญเหนือ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				464,000	462,000	2,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
29	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				433,000	462,000	2,000	
30	โครงการก่อสร้างอาคาร ทรงโดม บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกถนน ปริมาณงาน ติดตั้ง GUARD RAIL ยาว 168 เมตร สูง 0.75 เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			400,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
31	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ถนนสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัว U จำนวน 7 จุด จุดที่ 1 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 6.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 7.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 31 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 4 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 5 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 56 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 6 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร และจุดที่ 7 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			331,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
32	โครงการปรับปรุงถนนน้ำ ล้น บริเวณถนนน้ำล้นสวน ทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนน้ำล้น ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือรวมพื้นที่เรียง หินไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				229,000	227,000	2,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
33	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายซอยบ้านนายสี เมือง จันทรพิษ ถึง บ้าน นางเกษร สุดใจและพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			216,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
34	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านหนองเต็ง ถึง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				154,000	153,000	1,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
35	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายซอยบ้านนาย ยอง แยมฉ่ำไพร และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			110,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
36	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดบ้าน นายมนัส สีดี และพวก หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			96,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
37	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายซอยบ้านนาย สมพล ทับทอง และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่ น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			79,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
38	โครงการขุดลอกลำห้วย สาธารณะ บริเวณลำห้วย สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอก ปริมาณงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางมงคล คำคุ้ม และ พวก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ก้นกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 บริเวณไร่นายสมศักดิ์ วรรณผลากุล และพวก ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด	✓				58,900	58,000	900	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับ ความสูงได้ด้วยเฟืองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรม ไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๒ จำนวน ๒๐ ชุด รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ.๑๑๘-๐๒ สาย บ้านยางสูง - บ้านหนองชายเขา หมู่ที่ ๔ บ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมรั้ง อำเภอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความ สูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟ ถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๒ จำนวน ๒๐ ชุด รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ.๑๑๘-๐๒ สายบ้าน ยางสูง - บ้านหนองชายเขา หมู่ที่ ๔ บ้านยางสูง ตำบลหลุมรั้ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี	✓				9,839,000	9,800,000	39,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
40	โครงการติดตั้งหอดังสูง ทรงกลมแป้น ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ประจำ หมู่บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู	ติดตั้งหอดังสูงทรงกลมแป้น ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ประจำประปาหมู่บ้าน หนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.หลุม รั้ง กำหนด)	✓				315,000	314,000	1,000	กองทุนพัฒนา ไฟฟ้ากาญจนบุรี 2
41	โครงการติดตั้งพลังงาน แสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 3 Kw ประจำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี	งานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 3 KW ประจำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ขนาดกำลัง ติดตั้ง 3 กิโลวัตต์ ๑ เฟส -ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม -ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	✓				304,200	398,061	0	กองทุนพัฒนา ไฟฟ้ากาญจนบุรี 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
42	โครงการติดตั้งราวกันตก ถนน (GUARD RAIL) บริเวณรางระบายน้ำ บ้านนายเสมอ ตำบลสุวรรณ และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกถนน ปริมาณงาน ติดตั้ง GUARD RAIL ยาว 168 เมตร สูง 0.75 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			422,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง
43	โครงการก่อสร้างอาคาร งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้างอาคาร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 10 เมตร และ รางระบาย น้ำ รูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายชื่อตัวอักษรอาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรั้ง กำหนด		✓			1,794,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดบ้านนางสาย พิณ ดาวดิน และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ	จ่ายเป็นค่าจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ขนาด Ø 4 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมลงปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			159,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดบ้านนางสัมลิม มะลิขาว และพวก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่	จ่ายเป็นค่าจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ขนาด Ø 4 นิ้ว แบบน้ำลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			247,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
3	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดบ้านนางหนู เบ็ญ สุวรรณมุข และพวก หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร	จ่ายเป็นค่าจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ขนาด Ø 4 นิ้ว ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมลงปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า และ ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			355,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
4	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรง แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 25 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ และ ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			498,000	0	0	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพตำบลหลุมรั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลหลุมรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือเข้า ร่วมในลักษณะบูรณาการโครงการกับ หน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			50,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุนผลิตปุ๋ย ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนผลิตปุ๋ย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ปุ๋ย อินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ฯฯ หรือเข้าร่วมใน ลักษณะบูรณาการโครงการกับหน่วยงาน อื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			10,000	0	0	ขั้นตอน การรวบรวมข้อมูล

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบล หลุมรั้ง	การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล หลุมรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือเข้าร่วมในลักษณะบูรณาการโครงการ กับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			220,000	0	0	ผู้สูงอายุได้รับการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพทุก วันพฤหัสบดี ระยะเวลา ๓ เดือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
3	โครงการทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 3 ทุน ค่าเบิกจ่าย เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วย กิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษา กำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่น สามพันบาทต่อคน และหรือตาม หลักเกณฑ์ที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			99,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล และสรรหา กลุ่มเป้าหมาย
4	โครงการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส ระดับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง จำนวน 4 ศูนย์ ไม่เกินภาคการศึกษาละ หนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษา ละสองพันบาทต่อคน และหรือตาม หลักเกณฑ์ที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			40,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล และสรรหา กลุ่มเป้าหมาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
5	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ บ่อพลอย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่ง กาชาดอำเภอบ่อพลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกิ่งกาชาด อำเภอบ่อพลอย ตามหนังสือสำนักงานกิ่ง กาชาดอำเภอบ่อพลอย ที่ กอ.กจ.ว 19/2567 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567	✓				20,000	20,000	0	จ่ายเป็นเงิน อุดหนุน ตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
6	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี ตามหนังสือสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลข.กจ.ว 166/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567	✓				5,000	5,000	0	จ่ายเป็นเงิน อุดหนุน ตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบล หลุมรั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหลุม รั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือ เข้าร่วมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใน ลักษณะบูรณาการโครงการกับหน่วยงาน อื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือจัดงานวันงานรัฐพิธีอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าโล่ เงินรางวัล ค่ามหรสพหรือการแสดง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			30,000	0	0	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจอำนาจหน้าที่หรือตามวัตถุประสงค์ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก "อถล." โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			350,000	0	0	ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
4	โครงการดำเนินงานชุมชน /หมู่บ้านยั่งยืนฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านยั่งยืนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้านในตำบล เป็น ตำบลที่เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติด และ ต่อสู้กับปัญหาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน
5	โครงการจัดงานตลาดนัด ท้องถิ่นสีเขียว ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างอาชีพ ช่องทางขายสินค้าเพิ่มรายได้กับประชาชน ในพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าโล่ เงินรางวัล ค่ามหรสพ หรือการแสดง ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
6	โครงการอบรมพัฒนาและ เสริมทักษะการป้องกัน การจมน้ำ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมพัฒนาและเสริมทักษะการป้องกัน การจมน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้และทักษะ เบื้องต้นในการช่วยตนเองและผู้ประสบภัย จากการจมน้ำ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม (สระว่ายน้ำ จำลอง) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม		✓			180,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่องค์กร บริหารส่วนตำบลช่องด่าน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานที่เบิกจ่าย แทนดำเนินการตาม “โครงการขอรับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ตาม หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ที่ กจ 76101/426 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567	✓				30,000	30,000	0	

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน ซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมทบทวนซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			30,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน
2	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			30,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ บริเวณจุด ประปากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ปริมาณงาน เกลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.1 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หูลุมรั้ง กำหนด	✓				35,000	35,000	0	
2	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน	จ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ ปริมาณงาน ติดตั้งแผ่น เมทัลชีท กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หูลุมรั้ง กำหนด		✓			53,700	53,000	700	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท ของพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของและโครงการ ตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านสาธารณสุข โดยให้เลือกทำอย่าง น้อย 3 โครงการ		✓			360,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า" จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อฉีด ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากร สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ทั้งสิ้น 3,450 ตัว ข้อมูลปี 2567		✓			103,500	0	0	ขั้นตอนการ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
3	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคมือปากเท้าเปื่อย โรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัคซีน ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง		✓			200,000	0	0	ขั้นตอนการ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			✓		550,000	0	0	ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย.- ต.ค

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหาร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเผยแพร่และสนับสนุนให้ควมรู้เกี่ยวกับการปกครอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการประชุม ประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสร้าง การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือรูปแบบอื่นที่ เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				60,000	60,000	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.หลุมรั้ง ใสสะอาด” “งดรับ งดให้” (NO Gift Policy) หรือรูปแบบอื่น ที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				10,000	0	0	โครงการไม่ใช้ งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเมืองและการบริหาร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนากิจการงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	จ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด ภายในพื้นที่ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่า พลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณงาน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคารวมค่า ติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน 1 ระบบ เพื่อการบริหารงาน ราชการ จัดซื้อราคาและรายละเอียดตาม ครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางฯ กำหนด		✓			48,750	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร	จ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามประมาณการและตามที่ อบต.หลุมรั้ง กำหนด		✓			150,000	0	0	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ใหม่เด็กปฐมวัยใส่ใจสู่โลกกว้าง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ใหม่เด็กปฐมวัยใส่ใจสู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชนดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				60,000	60,000	0	
2	โครงการวันเด็ก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			✓		50,000	0	0	กลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมในการร่วมงาน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการเรียนการสอนและความต้องการด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรั้ง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรั้งในอัตราตาม ขนาดสถานศึกษา จำนวน 313 คน จัดสรรคนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		✓			1,377,200	0	0	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป
2	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 154 คน จัดสรรคน ละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		✓			677,600	0	0	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
3	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านยางสูง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 108 คน จัดสรรคน ละ 24 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		✓			518,400	0	0	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป
4	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 114 คน จัดสรรคน ละ 24 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		✓			547,200	0	0	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป
5	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหมู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหมู ในอัตราตามขนาด สถานศึกษา จำนวน 67 คน จัดสรรคน ละ 27 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน		✓			361,800	0	0	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้ สถานศึกษา ในครั้งต่อไป

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทย

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบ สานประเพณีวันเข้าพรรษา ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ หรือการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง			✓		50,000	0	0	ดำเนินงานในช่วง เดือน กรกฎาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ฯ ณ วัดหลุมรั้งพัฒนา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบ สานประเพณีวันลอยกระทง ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ หรือการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	✓				20,000	0	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
3	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบ สานประเพณีสงกรานต์ ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 "วันผู้สูงอายุ" โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ หรือการแสดง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง		✓			100,000	0	0	ดำเนินงานในช่วง เดือน เมษายน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้สูงอายุ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			350,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน
5	โครงการ การจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรม อำเภอ พลอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอพลอย	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการ การจัด งานพิธี ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของที่ทำการปกครองอำเภอพลอย ตามหนังสืออำเภอพลอย ที่ กจ 0718/ว 1373 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567		✓			30,000	0	0	ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อ เบิกจ่ายงบประมาณ

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความรักสามัคคีของประชาชน ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความรักสามัคคีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื่นๆ เช่น กีฬาด้านยาเสพติด กีฬาประเพณี ท้องถิ่นสร้างความรักสามัคคี กีฬาพื้นบ้าน หรือการละเล่นพื้นบ้านของไทย กีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเอกชน ดำเนินการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			✓		120,000	0	0	กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อมใน การมาร่วมงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
2	โครงการแข่งขันกีฬา สามพันซ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินแข่งขันกีฬา สามพันซ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อส่งเสริมเด็กเล็ก ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง สมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง เอกชนดำเนินการ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัลหรือของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			50,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน
3	โครงการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว ฯ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯ แหล่งโบราณคดี ดอนน้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า จัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			5,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด"	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถังขยะ ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
2	โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			10,000	0	0	ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

8.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุม และลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือ ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		✓			20,000	0	0	ขั้นตอนการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน